

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación Ejercicio: 2011
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia N° Comprobante: 3
 SUBPROGRAMA: 0

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	0,00	30,00	30,00		33,27	50,07	16,66	0,00	10,90 %
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2	0,00	10,00	10,00		99,80	0,20	0,00	0,00	-
335	Obra	53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados	506	2	0,00	10,00	10,00		0,00	50,00	50,00	0,00	-100,00 %
335	Obra	72	Ciudad Autónoma de Buenos Aires Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación -	506	2	0,00	40,00	40,00		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00 %
335	Proy	6	Ciudad Autónoma de Buenos Aires Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	88,00	12,00	12,00		11,00	1,00	0,00	0,00	-8,33 %
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	88,00	12,00	12,00		11,00	1,00	0,00	0,00	-8,33 %
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	16,00	29,00	29,00		55,25	28,75	0,00	0,00	90,52 %
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	22,00	10,00	10,00		21,00	57,00	0,00	0,00	110,00 %
335	Proy	9	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	99,50	55,00	0,50		0,00	0,50	0,00	0,00	-100,00 %
335	Obra	51	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	99,50	55,00	0,50		0,00	0,50	0,00	0,00	-100,00 %
335	Proy	10	Refacción Etapa III Patios Interiores	506	2	0,00	7,00	7,00		0,00	80,00	20,00	0,00	-100,00 %

13

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

1.- EJECUCIÓN AÑO 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.C.	Acumulado al 2010	Programado OA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
			del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires											
335	Obra	51	Relación Etapa III Pablos interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00	7,00	7,00		0,00	80,00	20,00	0,00	-100,00 %
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	0,00	20,00	20,00		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00 %
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	0,00	20,00	20,00		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00 %
335	Proy	13	Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	506	2	20,00	45,00	45,00		71,34	8,66	0,00	0,00	58,53 %
335	Obra	51	Reciclado de Fachada Calle Lavalle	506	2	20,00	45,00	45,00		71,34	8,66	0,00	0,00	58,53 %
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2	24,88	42,00	42,00		0,00	25,12	50,00	0,00	-100,00 %
335	Obra	51	Pintura General Palacio de Justicia de la Nación Talcahuano 550	506	2	0,00	20,00	20,00		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00 %
335	Obra	52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	99,50	10,00	0,50		0,00	0,50	0,00	0,00	-100,00 %
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Solados y de Circulación de Público, Talcahuano 550	506	2	0,00	32,00	32,00		0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00 %
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	0,00	10,00	10,00		0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00 %
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	83,00	23,00	3,00		15,00	2,00	0,00	0,00	400,00 %

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cod.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	83,00	23,00	3,00		15,00	2,00	0,00	0,00	400,00 %
335	Proy	16	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	506	2	0,00	20,00	20,00		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00 %
335	Obra	51	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	506	2	0,00	20,00	20,00		0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00 %
335	Proy	17	Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	506	2	98,00	20,00	2,00		1,50	0,50	0,00	0,00	-25,00 %
335	Obra	51	Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	506	2	98,00	20,00	2,00		1,50	0,50	0,00	0,00	-25,00 %
335	Proy	18	Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º Piso del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	80,00	10,00	10,00		19,00	1,00	0,00	0,00	90,00 %
335	Obra	51	Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º Piso del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	80,00	10,00	10,00		19,00	1,00	0,00	0,00	90,00 %
335	Proy	19	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	506	2					0,00	100,00			-
335	Obra	51	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	506	2					0,00	100,00			-
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2					0,00	100,00			-
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2					0,00	100,00			-

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

I.- EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVÍOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II.- INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	1	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	El desvío se explica por los desvíos de las obras que componen el proyecto
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Patios Interiores	506	2	999	Otras Causas	Ejecutado corresponde al Acumulado al 2010.
335	Obra	53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgados Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Retraso en el proceso de licitación
335	Obra	72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	La obra se encuentra para adjudicar en 2012
335	Proy	6	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Error en el Acumulado al 2010. El desvío no presenta causas significativas
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Error en el Acumulado al 2010. El desvío no presenta causas significativas
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Ejecución 1er Trimestre se corrige el acumulado al 2010.
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación N°1 al N°12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Error en el Acumulado al 2010. La obra tuvo mejoras en su avance físico respecto de lo programado
335	Proy	9	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad	506	2	999	Otras Causas	Error en el Programado de la DA. La obra se encuentra en periodo de garantía

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 Nº Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvio	Descripción	Detalle
			Autónoma de Buenos Aires					
335	Obra	51	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Error en el Programado de la DA. Se encuentra la obra en periodo de garantía
335	Proy	10	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	La obra se encuentra para adjudicar en 2012
335	Obra	51	Refacción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	La obra se encuentra para adjudicar en 2012
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Retraso en el proceso licitatorio
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	999	Otras Causas	Retraso en el proceso licitatorio
335	Proy	13	Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Mejora en la ejecución de la obra.
335	Obra	51	Reciclado de Fachada Calle Lavalle	506	2	999	Otras Causas	Mejora en la ejecución de la obra.
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2	999	Otras Causas	El desvio se explica con los desvíos de las obras que componen el proyecto
335	Obra	51	Pintura General Palacio de Justicia de la Nación Talcahuano 550	506	2	999	Otras Causas	Demoras en el proceso licitatorio
335	Obra	52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Error en el Programado de la DA. La obra se encuentra en periodo de garantía
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos,	506	2	999	Otras Causas	Se paso la realización de la misma para el ejercicio

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 Nº Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
			Solados y de Circulación de Público, Talcahuano 550					2013
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	999	Otras Causas	La obra se estima realizar en el ejercicio 2013
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Error en el acumulado al 2010.
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Error en el Acumulado al 2010
335	Proy	16	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	506	2	999	Otras Causas	Retraso en el proceso de licitación
335	Obra	51	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	506	2	999	Otras Causas	Retraso en el proceso de licitación
335	Proy	17	Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Error en el Programado de la DA. La obra se encuentra en periodo de garantía
335	Obra	51	Provisión e Instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Error en el Programado de la DA. La obra se encuentra en periodo de garantía.
335	Proy	18	Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º Piso del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Mejora en la ejecución de la obra
335	Obra	51	Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4º Piso del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	999	Otras Causas	Mejora en la ejecución de la obra

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO- 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVIOS

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvio	Descripción	Detalle
335	Proy	19	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	506	2	999	Otras Causas	Obra a iniciarse en 2012
335	Obra	51	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	506	2	999	Otras Causas	Obra a iniciarse en 2012
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	999	Otras Causas	La obra se encuentra para adjudicar en 2012.
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	999	Otras Causas	La obra se encuentra para adjudicar en 2012.

III - EJECUCIÓN AÑO- 2011 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre
						Ejecución Trimestre				
						1	2	3	4	
335	Proy	1	Relaciones en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	33,27	0,00	0,00	0,00	33,27
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas y Pisos Interiores	506	2	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
335	Obra	53	Construcción de Sanitarios y Reciclados Externos - Juzgado Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Obra	72	Reparación Sala de Audiencia, Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	Proy	6	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	2,00	0,00	0,00	9,00	11,00				
335	Obra	51	Reciclado de Fachadas Calles Tucumán - Lavalle - Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	2,00	0,00	0,00	9,00	11,00				
335	Proy	8	Adecuación de los Ascensores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	47,25	0,00	0,00	8,00	55,25				
335	Obra	52	Adecuación Ascensores del Palacio de Justicia de	506	2	5,00	0,00	0,00	16,00	21,00				

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 Nº Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Proy	9	la Nación Nº11 al Nº12 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	Obra	51	Iluminación Exteriores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	Proy	10	Refeción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335	Obra	51	Refeción Etapa III Patios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación - Ciudad Autónoma de Buenos Aires	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada								
						Ejecución Trimestre				Ejecutado Cierre				
						1	2	3	4					
335	Proy	12	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	Obra	51	Traslado del Servicio Jurídico Gratuito de la Universidad de Buenos Aires	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	Proy	13	Reciclado Etapa II Fachadas Palacio de Justicia de la Nación	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34				71,34
335	Obra	51	Reciclado de Fachada Calle Lavalle	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34				71,34
335	Proy	14	Refacciones en el Palacio de Justicia de la Nación - Etapa II	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
335	Obra	51	Pintura General Palacio de Justicia de la Nación	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
335	Obra	52	Adecuación y Recuperación de Espacios Interiores del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 Nº Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UID	Tipo	Cód	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
-----	------	-----	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)

UID	Tipo	Cód	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Obra	53	Restauración Integral de Pisos, Suelos y de Circulación de Público, Talcahuano 550	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	Obra	54	Reparación Integral Terraza del Palacio de Justicia	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	Proy	15	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	14,00	0,00	0,00	0,00	1,00				15,00
335	Obra	51	Instalación Sistema de Detección de Incendios y Cámaras de Seguridad en el Palacio de Justicia de la Nación	506	2	14,00	0,00	0,00	0,00	1,00				15,00
335	Proy	16	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo Administrativo	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
335	Obra	51	Adecuación Integral Edificio Calle Villarino 2010 - Archivo	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Reslo Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
Administrativo														
335	Proy	17	Provisión e instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	506	2	0,00	0,00	0,00		1,50				1,50
335	Obra	51	Provisión e instalación de Tableros de Transferencia Palacio de Justicia de la Nación	506	2	0,00	0,00	0,00		1,50				1,50
335	Proy	18	Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4° Piso del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	0,00	0,00	0,00		19,00				19,00
335	Obra	51	Restauración y Adecuación Integral Sala Audiencia 4° Piso del Palacio de Justicia de la Nación	506	2	0,00	0,00	0,00		19,00				19,00
335	Proy	19	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	506	2	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00

CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación
 PROGRAMA: 21 Justicia de Máxima Instancia
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011
 N° Comprobante: 3

I - EJECUCIÓN AÑO: 2011

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre				
						Ejecución Trimestre								
						1	2	3	4					
335	Obra	51	Acondicionamiento y Climatización de Distintas Dependencias del Tribunal	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	Proy	20	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
335	Obra	51	Ampliación Edificio Lavalle 1250 - Oficina de Violencia Doméstica	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


Cra. MARIA PIA MITCHELL
 PROSECRETARIA ADMINISTRATIVA
 JCA DTD. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION


Cra. KARINA R. RAMOS
 INSPECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


 MARIA VICTORIA ROCA RODRIGUEZ
 PROSECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, overlapping the page number.