

Fecha de Emisión: 11/01/2012 - 08:35:43  
 Usuario: Roca Rodriguez María Victoria

**CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA. PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN**

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación  
 PROGRAMA: 7 Archivo General  
 SUBPROGRAMA: 0

Ejercicio: 2011  
 N° Comprobante: 3

**I - EJECUCIÓN AÑO: 2011**

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
335	Proy	3	Refacciones Varias	506	2	98,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,50	0,00	0,00	200,00 %
335	Obra	61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	506	2	98,00	0,50	0,50	1,50	1,50	0,50	0,00	0,00	200,00 %
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	30,00	50,00	20,00	-100,00 %
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	30,00	50,00	20,00	-100,00 %

**II - INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS DE LOS DESVÍOS**

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Cód. Desvío	Descripción	Detalle
335	Proy	3	Refacciones Varias	506	2	999	Otras Causas	Error en el acumulado 2010. La obra se encuentra en periodo de garantía
335	Obra	61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	506	2	999	Otras Causas	Error en el acumulado 2010. La obra se encuentra en periodo de garantía
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	999	Otras Causas	Se encuentra en proceso el llamado a licitación
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	999	Otras Causas	Se encuentra en proceso el llamado a licitación

**III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)**

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada			
						Ejecución Trimestre			Ejecutado Cierre
						1	2	3	4

**CIERRE ANUAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN**

SERVICIO: 335 Corte Suprema de Justicia de la Nación Ejercicio: 2011  
 PROGRAMA: 7 Archivo General N° Comprobante: 3  
 SUBPROGRAMA: 0

**I - EJECUCIÓN AÑO: 2011**

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Acumulado al 2010	Programado DA	Programado Vigente	Ejecutado Anual	Ejecutado Cierre	Programado 2012	Programado 2013	Programado Resto Ejercicios	DESVIOS (%)
----	------	------	--------------	------	------	-------------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	-------------

**III - EJECUCIÓN AÑO: 2011 (POR TRIMESTRE)**

UD	Tipo	Cód.	Denominación	U.M.	U.G.	Ejecución Rectificada				Ejecutado Cierre			
						Ejecución Trimestre							
						1	2	3	4				
335	Proy	3	Refacciones Varias	506	2	1,28	0,00	0,00	0,00	0,22			1,50
335	Obra	61	Adecuación Sala de Subastas Edificio Hipólito Irigoyen 2041	506	2	1,28	0,00	0,00	0,00	0,22			1,50
335	Proy	4	Construcción Edificio Combate de los Pozos	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
335	Obra	51	Construcción Edificio Combate de los Pozos - Archivo General del Poder Judicial	506	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

